



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM-2026 PERIODO ENERO-MARZO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Construcción de Aceras y Contenes	Paraje de El Guanito	RD\$1,500,000.00					NO INICIADA
2	Saneamiento de Cañada	Barrio Villa Agro	RD\$847,488.00			X		EN PROCESO
3	Construcción y Reconstrucción de Badenes	Barrio Los Coco	RD\$750,000.00					NO INICIADA
4	Construcción y Reconstrucción de Badenes	Barrio La Madama	RD\$750,000.00					NO INICIADA
5	Remozamiento del Local de la Federación de Mujeres Organizadas. Equipamiento de Oficina y Equipos Ortopédicos	Asamblea Temática Dirigida a Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad	50% y 50% RD\$160,000.00					NO INICIADA

FIRMA ALCALDE

08 Abril 2026

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-MARZO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	1	20%
Obras pendientes	4	80%
TOTAL	5	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 4,007,800.00	RD\$603,950.00	RD\$3,403,850.00	15.07%