




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAYAGUANA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INICIADAS EN EL TERCER TRIMESTRE PARA EL AÑO 2022



No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				
			PRESUPUESTO O ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA	TERMINACION N 100%	MAS 80%	MAS 50%	MENOS 50%	SIN INICIAL
11.1.0052	Construccion de Aceras y Contenes	La Flores	900,000.00	899,994.40	X				
11.1.0053	Construccion de Aceras y Contenes	La Tormenta	900,000.00	899,917.90	X				
11.1.0054	Construccion de Alcantarilla Tipo Cajon	Guayabito	900,000.00	15,000.00				X	
11.2.0057	Mejoramiento de la Calles	El Guanito	900,000.00	874,755.00	X				
11.7.0051	Ampliacion del Cementerio	Sabana del Estado	1,900,000.00	1,899,937.58	X				
11.24.0051	Construccion de Mini Acueducto	Rincón Naranjo	941,481.00						X
11.24.0052	Construccion de Pozo Tubular	El Bombon	500,000.00	307,616.45			X		


FIRMA ALCALDIA

28/08/2022
FECHA



**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ABRIL/JUNIO**

1. Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo año 2022

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	4	57.14%
Obras en Proceso	2	28.57%
Obras Pendientes de Ejecución	1	14.29%
Total	7	100%

2. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del presupuesto

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
RD\$6,941,481.00	RD\$4, 897,221.33	RD\$2, 044,259.67	71.00%


Ing. Deyris Yohanna Mejía Sosa
Encda. Del Departamento de Planificación
CODIA-27359
